

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	開成町における循環の道の実現(第二期)												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	開成町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	641	A	141	B	500	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	下水道整備率を63.3%(H28)から68.5%(H32)に増加させる。 下水道整備率 整備済区域面積(ha)/対象区域面積(ha)	63%	66%	69%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠(汚水)	新設	下島牛島幹線枝線(未普及解消)	L=0m	開成町						0	-	
	A07-002	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠(汚水)	新設	河原町榎本観戦枝線(未普及解消)	L=217m	開成町							33	-
	A07-003	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠(汚水)	新設	開成中央幹線枝線(未普及解消)	L=370m	開成町							45	-
	A07-004	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠(汚水)	新設	牛島幹線・枝線(未普及解消)	L=305m	開成町							63	-
												小計						141	
												合計						141	

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
下水道事業	B07-001	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠（	新設	下島牛島幹線枝線（未普	L=1200m	開成町						200		-		
							汚水）		及解消）												
	平成30年度から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する																				
下水道事業	B07-002	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠（	新設	河原町榎本幹線枝線（未	L=383m	開成町						100		-		
							汚水）		普及解消）												
	平成30年度から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する																				
下水道事業	B07-003	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠（	新設	開成中央幹線枝線（未普	L=330m	開成町						116		-		
							汚水）		及解消）												
	平成30年度から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する																				
下水道事業	B07-004	下水道	一般	開成町	直接	開成町	管渠（	新設	牛島幹線枝線（未普及解	L=500m	開成町						84		-		
							汚水）		消）												
	平成30年度から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する																				
											小計							500			
											合計								500		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、町の下水道運営審議会を入れた評価を実施。	令和3年度
	公表の方法 開成町のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道未整備地区について整備を進め、全体の67%まで進捗しました。 未整備地区の中で道路整備と一緒に下水道整備を進めたい区域があり、道路整備が遅れたため、下水道整備も遅れ目標の整備率まで達しませんでした。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	未整備地区の下水道を整備したことにより、汚水の放流先であった水路の水質が改善され、生活環境の向上が図られた。
特記事項（今後の方針等）	
<p>【下水道運勢審議会に意見】 特段、異論なし 【今後の方針】 未完成の地区等、継続的に次期計画においても下水道整備に努める。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終 目標値	69%
	最終 実績値	0%