

【作業状況】

内装・外装工事（朱色）を施工しています。

躯体等（青色）は施工完了しました。

開成町新庁舎建設工事

令和元年11月 完成予定

【進捗状況 No. 4】

令和元年9月20日現在

◇各階内装工事

◇屋外設備工事

現在、各階では、天井内の配管・配線や間仕切り壁などの内装工事及び庇、外壁塗装工事が行われています。

また、屋外に設置する設備工事が行われています。



【屋上ソーラーパネル設置工事】

屋上では、ソーラーパネルの設置工事が進められています。

ソーラーパネルの設置は庁舎建設工事ではなく、湘南電力株式会社の工事にて進められています。



【J.com による工事状況の撮影がありました。】

9月20日に工事の進捗を撮影に来てくれました。

環境にやさしく新庁舎に採用された技術である「あじさいパネル」や「自然採光システム」が取り上げられました。



令和元年9月20日撮影

《内装工事・設備工事》

現在、各階の内装工事及び設備工事が進められています。




【耐火塗装工】（写真：2F 天井）

町民ロビーや 2 階の一部の天井に採用されている木格子天井が設置されました。格子の上は吸音断熱材が設置されています。明るいところは、自然採光システムで、施工中でもかなり明るく感じます。



【庇・外壁塗装工事】

庇はウレタン塗膜防水が施工されて、雨や日光によるコンクリートの劣化を防止します。壁も雨水によるコンクリートの劣化、中性化を保護し長寿命化を図る目的のため、ランデックスコートが施工されています。



【内装工事】（写真：1F 男子更衣室）

天井が設置され後、壁紙が貼られています。壁紙は、室内をより明るくするものが採用され省エネに寄与しています。幅広い照明器具に対応し、高い拡散反射率を有する機能性壁紙クロスです。



【受水槽設置工事】（写真：受水槽）

設備ヤードに受水槽が設置されています。太陽光の反射を抑制する仕様となっています。有効容積は 6.0 m³で、災害時にも供給が可能です。



【空調設備工事】

空気調和に必要なチラー（冷却、温度抑制をする装置）が設置されます。音が発生するため周囲を遮音パネルが設置されます。