結　果　報　告

大成建設株式会社　横浜支店　　御中

日本環境分析センター株式会社
東京都大田区蒲田4丁目40番5号
〒144-0052　TEL　03-5637-7666
FAX　03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の測定結果を報告いたします。

業務の名称　　開成町庁舎解体及び跡地整備工事

工種	サンプリング箇所	開始 ～ 終了	吸引量 （L）	温度 （℃）	湿度 （%）	総繊維数濃度 （f/L）
作業前	１工区　増築棟２階トイレ内壁　作業区域内	10:24 12:24	600	27	64	<0.5
作業前	２工区　庁舎３階議場天井　作業区域内	10:18 12:18	600	27	55	<0.5
作業前	建物周辺　北東	10:10 14:10	2400	27	50	<0.3
作業前	建物周辺　北西	10:13 14:13	2400	28	53	<0.3
作業前	建物周辺　南東	10:11 14:11	2400	28	49	<0.3
作業前	建物周辺　南西	10:12 14:12	2400	27	56	<0.3

全て基準値以下になります。

測定日	令和2年9月16日	外気	風向	風速
採取者	唯野　浩平		北東	1m/s
備考	・但し　<0.3・<0.5　の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値［0.3f/L］［0.5f/L］よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。			