結　果　報　告

大成建設株式会社　横浜支店　　御中

日本環境分析センター株式会社
東京都大田区蒲田4丁目40番5号
〒144-0052　TEL　03-5637-7666
FAX　03-3733-0448

石綿粉塵気中濃度測定の測定結果を報告いたします。

業務の名称　　開成町庁舎解体及び跡地整備工事（配管エルボ）

工種	サンプリング箇所	開始 ～ 終了	吸引量 （L）	温度 （℃）	湿度 （%）	総繊維数濃度 （f/L）
作業後	建物周辺　北東	8:13 12:13	2400	15	56	<0.3
作業後	建物周辺　北西	8:05 12:05	2400	15	56	<0.3
作業後	建物周辺　南東	8:15 12:15	2400	16	52	<0.3
作業後	建物周辺　南西	8:08 12:08	2400	16	54	<0.3

全て基準値以下になります。

測定日	令和2年11月27日	外気	風向	風速
採取者	新海　翔太		南	2m/s
備考	・但し　<0.3・<0.5　の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値［0.3f/L］［0.5f/L］よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。			